Austin Caribbean S.A.

Departamento de Mantenimiento

Orden de Trabajo

Folio: APP000464

del 1-May-2017 al 31-May-2017

Autorizado por: Ing. José Pineda

Mecanico de Planta: Luis Peñalba

Revisado por: Osman Jimenez _____ (firma)

Responsable de Seguridad: _____

Capítulo SHES 6

Sitio: MINA

Duración aproximada: 2 h 00 m

Fecha y hora de recepción de la OT:

Fecha y hora de devolución de la OT:

[CE-04] CAMIÓN CAJETA 7.5 TONELADAS 2011 CE-04 CE-04

Localización: \ HOROKO
Equipo padre:
Prioridad: Media
Clasificación 1: CHASIS
Clasificación 2: Máquinas Críticas
Centro de costo:

Registro de lecturas (KILOMETROS):

Lectura:	138 226 Km	Fecha:	26/5/17	Lectura:		Fecha:	
Lectura:		Fecha:		Lectura:		Fecha:	
Lectura:		Fecha:		Lectura:		Fecha:	

Actividades rutinarias

Notas generales:
Mantenimiento de chasis cada 5000 km

MANTENIMIENTO REGULAR

Frecuencia: 5,000 KILOMETROS o 5 Mes(es)
Duración aproximada: 2 h 00 m
Requiere paro: 1 día(s)

Prioridad: Alta
Clasificación 1: CAMION CAJETA
Clasificación 2:

Procedimiento:

Procedimiento de Pre Operativo (PPO)

- Llenar el ATS pre operativo de la actividad

Procedimiento de Operación Estándar (POS)

MOTOR
- Inspección de correas de ventilador

CHASIS
- Engrase del chasis
- Inspeccionar liquido de embrague
- Inspeccionar líquido del freno
- Inspeccionar líquido de dirección hidráulica
- Limpiar colador deposito de líquido hidráulico

LUBRICACIÓN
- Cambio de aceite de caja de cambios y filtro
- Cambio de aceite de motor y filtro
- Cambio de aceite de diferencial
- Inspección de filtro de aire

SISTEMA ELÉCTRICO
- Inspección del funcionamiento de luces, bocina e instrumentos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																										O				

Comentarios: los correos del ventilador y A/C Estan bien, se engraso completamente se verificaron todos los liquidos se revizo el aceite de diferencial y Transmicion, se soplo el filtro de aire, los luces, pitos, e instrumentos electricos funcionan bien
AUN Falta Kilometros para cambio de aceite de motor.